

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

.....

เนื่องจากผู้ควบคุมงานตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณก่อสร้างแล้วพบว่า Steel Sheet Pile มีการเคลื่อนตัวและสภาพของแม่น้ำเจ้าพระยามีสภาพเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการโค้งของแม่น้ำทำให้โครงสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอและเกิดความเสียหายได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา แบบรูป รายการและบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ และปรับเปลี่ยน-ลดปริมาณงานเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้วงเงินค่าจ้างลดลงเป็นเงิน ๑,๙๗๐.- บาท และระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๑๓๖ วัน ซึ่งผู้รับจ้างได้ให้ความยินยอมในการแก้ไขสัญญาครั้งนี้แล้ว

๑. แก้ไขแบบรูปรายละเอียดงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนน
ทรงวาด ช่วงจากบริษัท วิทยุพัฒนา จำกัด ถึงบริษัท ฟาร์มเจริญสิน จำกัด

จากเดิม

ตามแบบเลขที่ RK-๐๑-๖๕๐๘

จำนวน ๖ แผ่น

ให้ใช้

ตามแบบเลขที่ RK-๐๑-๖๕๐๘/๑

จำนวน ๖ แผ่น

๒. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๒๔๓ วัน แก้ไขเป็นระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๓๗๙ วัน
๓. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๕๖,๗๕๐,๐๐๐.- บาท แก้ไขเป็น ๕๖,๗๔๘,๐๓๐.- บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนทรงวาด ช่วงจากบริษัท อัญทิพย์พัฒนา จำกัด ถึงบริษัท ฟาร์มเจริญสิน จำกัด.....

.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๕๖,๗๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)....

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - เป็นเงิน - บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ -

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ -

๖.๒ -

๖.๓ -

๖.๔ -

๖.๕ -

เรียน ล.สนน.

กรณีนี้ สพน. ขออนุมัติเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป
รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาจ้างงานก่อสร้างแนวป้องกัน
น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนทรงวาด ช่วงจากบริษัท วิทยุ
พัฒนา จำกัด ถึงบริษัท ฟาร์มเจริญสิน จำกัด ตามสัญญาเลขที่ สพน.
สนน. ๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ และบันทึกต่อท้าย
สัญญา (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญาวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๓ วัน วงเงินค่าจ้าง ๕๖,๗๕๐,๐๐๐.-บาท
เนื่องจากผู้ควบคุมงานตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณก่อสร้าง
แล้วพบว่า Steel Sheet Pile มีการเคลื่อนตัวและสภาพของแม่น้ำ
เจ้าพระยามีสภาพเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นช่วงโค้งของแม่น้ำทำให้
โครงสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอและ
เกิดความเสียหายได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา แบบรูป รายการและบัญชีแนบท้าย
สัญญา และปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงานเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ก่อสร้าง ทำให้วงเงินค่าจ้างลดลงเป็นเงิน ๑,๙๗๐.- บาท คงเหลือ
วงเงินค่าจ้างเป็นเงิน ๕๖,๗๔๘,๐๓๐.- บาท และระยะเวลาก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น ๑๓๖ วัน ซึ่งผู้รับจ้างได้ให้ความยินยอมในการแก้ไขสัญญา
ครั้งนี้แล้ว

กลุ่มงานนิติการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนี้เป็นการขอแก้ไข
สัญญา เนื่องจากผู้ควบคุมงานตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณ
ก่อสร้างแล้วพบว่า Steel Sheet Pile มีการเคลื่อนตัวและสภาพของ
แม่น้ำเจ้าพระยามีสภาพเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นช่วงโค้งของแม่น้ำ
ทำให้โครงสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ
และเกิดความเสียหายได้ ซึ่ง สพน. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้รับรองว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้อง
เสียประโยชน์ อำนาจอนุมัติเป็นของ ผว.กทม. ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ ประกอบ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ โดยมอบอำนาจให้ ผอ.สนน.
ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียน ผอ.สนน. อนุมัติต่อไป

(นางสาวจิตตา พานแก้วในแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ สำนักงานการระบายน้ำ

(นางนันทนา แก้วพรม)

นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการระบายน้ำ

สนน 1264

รจน 1834

พ. 278

เรียน ผอ.สนน.

เพื่อโปรดอนุมัติ ตามที่ สพน. และกลุ่มงานนิติการ

เสนอ

@ป มพด

(นางสาวเอื้อน เทพสวัสดิ์)

เลขานุการสำนักการระบายน้ำ

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗

(นายเชษฐา จักรพรรณา)

รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

12 ก.ค. 67

- อนุมัติตามหนังสือ สพน. ที่ กท ๑๐๐๒/๑๐๖๕ ลงวันที่
๔ มิ.ย.๖๗ และตามที่กลุ่มงานนิติการ และ ล.สนน. เสนอ

(นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗

คุณ.....ดิษฎฐะ.....

ดำเนินการ

(นายธีรยุทธ ศุภเมธา)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒

ส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานการระบายน้ำ

รวมราคาค่าก่อสร้างปริมาณงานเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๓๓,๒๘๐.- บาท (สิบสองล้าน-สี่แสนสามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงานก่อสร้างเพิ่มเติมและเป็นการกำหนดราคานอกเหนือจากสัญญาเดิม โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๗.๒ ปริมาณงานลด ตามบัญชีเพิ่ม - ลดปริมาณงาน ประกอบด้วย

๑.๖ งานติดตั้งแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา ๒๐ มม.

จำนวน ๑๕๘ แผ่น ราคาแผ่นละ ๘,๙๔๐.- บาท

เป็นเงิน ๑,๔๑๒,๕๒๐.- บาท

๑.๗ งานเรียงกระสอบคอนกรีต

จำนวน ๑ งาน ราคางานละ ๙,๒๙๘,๘๑๐.- บาท

เป็นเงิน ๙,๒๙๘,๘๑๐.- บาท

๑.๘ งานจัดหาและติดตั้งแผง ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตก (Hot Dip Galvanized)

จำนวน ๒๖๔ ช่อ ราคาช่อละ ๖,๕๓๐.- บาท

เป็นเงิน ๑,๗๒๓,๙๒๐.- บาท

รวมราคาค่าก่อสร้างปริมาณงานที่ลดลงเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๓๕,๒๕๐.- บาท (สิบสองล้าน-สี่แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

การพิจารณาเพิ่ม - ลดปริมาณงานในครั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างลดลงเป็นเงิน ๑๒,๔๓๕,๒๕๐.- บาท และวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑๒,๔๓๓,๒๘๐.- บาท ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างลดลงเป็นเงิน ๑,๙๗๐.- บาท ($๑๒,๔๓๕,๒๕๐ - ๑๒,๔๓๓,๒๘๐ = ๑,๙๗๐$.- บาท) คงเหลือวงเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๕๖,๗๔๘,๐๓๐.- บาท ($๕๖,๗๕๐,๐๐๐ - ๑,๙๗๐ = ๕๖,๗๔๘,๐๓๐$.- บาท)

๘. ระยะเวลาการก่อสร้างพิจารณาดังนี้

๘.๑ ปริมาณงานที่ลดลง เป็นเงิน ๑๒,๔๓๕,๒๕๐.- บาท สามารถคิดเป็นระยะเวลาที่ลดลงตามหลักวิชาช่างได้เท่ากับ ๔๓.๘๒ วัน ปิดเศษเป็น ๔๔ วัน (วงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ๕๖,๗๕๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาก่อสร้างเท่ากับ ๒๐๐ วัน และวงเงินปริมาณงานลดลงเท่ากับ ๑๒,๔๓๕,๒๕๐.- บาท ดังนั้น ระยะเวลาก่อสร้างลดลงเท่ากับ $(๑๒,๔๓๕,๒๕๐ \times ๒๐๐) / ๕๖,๗๕๐,๐๐๐ = ๔๓.๘๒$ วัน ปิดเศษ เป็น ๔๔ วัน)

๘.๒ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่ม - ลดปริมาณงาน จำเป็นต้องใช้เวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น กิจการร่วมค้าฯ ได้เสนอแผนงานก่อสร้างที่จะใช้ดำเนินการเป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามหลักวิชาช่างจากแผนงานก่อสร้างตามสัญญาและแผนงานก่อสร้างที่กิจการร่วมค้าฯ เสนอนั้น เหมาะสมแล้ว

ดังนั้น ระยะเวลาดำเนินการเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๓๖ วัน ($๑๘๐ - ๔๔ = ๑๓๖$ วัน)

๙. กิจการร่วมค้า เรืองฤทธิ์ - มอเรียไทย มีหนังสือ ที่ สนญ.๖๖/๐๐๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รับรองรายงานการประชุมและยินยอมดำเนินการตามแบบรูป รายการ และบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ ที่แก้ไข

ข้อพิจารณา...

๓. จากการก่อสร้างจริงปรากฏว่า งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนทรงวาด ช่วงจากบริษัท ธัญทิพย์พัฒนา จำกัด ถึงบริษัท ฟาร์มเจริญสิน จำกัด มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นและน้อยกว่าปริมาณงานตามแบบรูปและบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ ให้ปริมาณที่ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างจริง

๔. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม - ลด ปริมาณงานและแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนทรงวาด ช่วงจากบริษัท ธัญทิพย์พัฒนา จำกัด ถึงบริษัท ฟาร์มเจริญสิน จำกัด เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ก๒/อทว.๐๐๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

๕. คณะกรรมการเพิ่ม - ลด ปริมาณงานและแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ ได้เสนอการแก้ไขปัญหาดำเนินการตามข้อเท็จจริง ๑ - ๒ โดยการเสริมโครงสร้างค้ำยันด้านนอกและด้านในของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเพิ่มการป้องกันน้ำรั่วซึมระหว่างรอยต่อ Steel Sheet Pile เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วม

๖. สำนักการระบายน้ำมีหนังสือ ที่ กท ๑๐๐๒/๘๒๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการเพิ่ม - ลด ปริมาณงานและแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ และมีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/ก.๑๓๐๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ขอเชิญผู้รับจ้างร่วมประชุมพิจารณาเพิ่ม - ลด ปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูปรายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนทรงวาดช่วงจากบริษัท ธัญทิพย์พัฒนา จำกัด ถึงบริษัท ฟาร์มเจริญสิน จำกัด ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ชั้น ๓ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

๗. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการเพิ่ม - ลด ปริมาณงานฯ และผู้รับจ้างได้ร่วมกันประชุมพิจารณาเพิ่ม - ลด ปริมาณงาน โดยได้คิดคำนวณราคาค่าก่อสร้างจากการเพิ่ม - ลด ปริมาณงานตามที่ก่อสร้างจริงแล้ว มีปริมาณงาน เพิ่ม - ลด ดังนี้

๗.๑ ปริมาณงานเพิ่มตามบัญชีเพิ่ม - ลด ปริมาณงาน ประกอบด้วย

๑.๑๑ งานตอกเสาเข็ม คอร. ขนาด 1 ๐.๔๐ x ๐.๔๐ x ๑๘.๐๐ เมตร

จำนวน ๓๕ ต้น ราคาดันละ ๓๔,๑๒๐.- บาท

เป็นเงิน ๑,๑๙๔,๒๐๐.- บาท

๑.๑๒ งานติดตั้งเหล็กค้ำยันด้านนอกและด้านใน

จำนวน ๑ งาน ราคางานละ ๖,๔๘๔,๐๐๐.- บาท

เป็นเงิน ๖,๔๘๔,๐๐๐.- บาท

๑.๑๓ งานแผ่กันดิน ค.ส.ล.

จำนวน ๑๖๐ ช่อง ราคาช่องละ ๑๗,๗๕๐.- บาท

เป็นเงิน ๒,๘๔๖,๕๐๐.- บาท

๑.๑๔ งานป้องกันน้ำรั่วซึมระหว่างรอยต่อ Steel Sheet Pile

จำนวน ๑๘๘ เมตร ราคามเมตรละ ๓,๑๖๐.- บาท

เป็นเงิน ๖๒๕,๖๘๐.- บาท

๑.๑๕ งานโครงสร้างป่อสูบน้ำ

จำนวน ๑ งาน ราคางานละ ๑,๒๘๓,๐๐๐.- บาท

เป็นเงิน ๑,๒๘๓,๐๐๐.- บาท

รวมราคา...

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนทรงวาด ช่วงจากบริษัท ธัญทิพย์พัฒนา จำกัด ถึงบริษัท ฟาร์มเจริญสิน จำกัด สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชี แนบท้ายสัญญาฯ เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างป้องกันน้ำท่วมให้สามารถป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และน้ำหนุนได้ ซึ่งการแก้ไขสัญญาดังกล่าวกรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ เป็นการแก้ไขปัญหาท่วม และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้วงเงินก่อสร้างน้อยกว่าสัญญาเดิม และผู้รับจ้าง ยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ แล้ว ดังมีรายละเอียดการแก้ไข ต่อไปนี้

๑. ยกเลิกบัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรคำนวณค่า K งานก่อสร้าง แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนทรงวาด ช่วงจากบริษัท ธัญทิพย์พัฒนา จำกัด ถึงบริษัท ฟาร์มเจริญสิน จำกัด จำนวน ๑ หน้า ให้ใช้ บัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้าง และ สูตรคำนวณค่า K งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนทรงวาด ช่วงจากบริษัท ธัญทิพย์พัฒนา จำกัด ถึงบริษัท ฟาร์มเจริญสิน จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ หน้า แทน

๒. ยกเลิกรายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนทรงวาด ช่วงจากบริษัท ธัญทิพย์พัฒนา จำกัด ถึงบริษัท ฟาร์มเจริญสิน จำกัด จำนวน ๙ หน้า ให้ใช้รายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนทรงวาด ช่วงจาก บริษัท ธัญทิพย์พัฒนา จำกัด ถึงบริษัท ฟาร์มเจริญสิน จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๙ หน้า แทน

๓. ยกเลิกแบบรูป งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนทรงวาด ช่วงจากบริษัท ธัญทิพย์พัฒนา จำกัด ถึงบริษัท ฟาร์มเจริญสิน จำกัด

จากเดิม

- แบบรูปรายละเอียดงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนทรงวาด ช่วงจากบริษัท ธัญทิพย์พัฒนา จำกัด ถึงบริษัท ฟาร์มเจริญสิน จำกัด

ตามแบบเลขที่ RK - ๐๓ - ๖๕๐๘

จำนวน ๖ แผ่น

รวมทั้งสิ้น

จำนวน ๖ แผ่น

ให้ใช้

- แบบรูปรายละเอียดงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนทรงวาด ช่วงจากบริษัท ธัญทิพย์พัฒนา จำกัด ถึงบริษัท ฟาร์มเจริญสิน จำกัด

ตามแบบเลขที่ RK - ๐๓ - ๖๕๐๘/๑

จำนวน ๖ แผ่น


รวมทั้งสิ้น

จำนวน ๖ แผ่น

๔. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๓๖ วัน รวมระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น ๓๗๙ วัน

๕. แก้ไขวงเงินค่าจ้างงานก่อสร้าง โดยลดวงเงินค่าจ้างก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๑,๙๗๐.- บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างก่อสร้างเป็นเงิน จำนวน ๕๖,๗๔๘,๐๓๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดอนุมัติ
อำนาจอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ ประกอบด้วย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ ซึ่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยการสำนักงานการระบายน้ำ
ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒



(นายสัญญาสิทธิ์ ก้องกิจการ)
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ

กลุ่มงานนิติการ
พิจารณาเสนอ

(นางสาวเอื้อน เทพสวัสดิ์)
เลขานุการสำนักงานการระบายน้ำ
- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

มอบคุณ.....
ดำเนินการ

(นางนันทนา แก้วยม)
นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการระบายน้ำ