

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานพัฒนากระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ -

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ -

๖.๒ -

๖.๓ -

๖.๔ -

๖.๕ -

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว กรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้

เนื่องจากปัญหาอุปสรรคมีสิ่งปลูกสร้างรुकล้ำแนวเขตสาธารณะบริเวณคลองกล้วย ซึ่งหน่วยงานได้ประสานสำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการแจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้างให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแล้ว ปัจจุบันสำนักงานเขตบางขุนเทียนยังไม่ได้แจ้งผลการดำเนินการ และไม่มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำออกจากพื้นที่ก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา แบบรูป รายการและบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ และปรับเพิ่ม - ลดปริมาณงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้วงเงินค่าจ้างลดลงเป็นเงิน ๘,๑๓๓.- บาท และระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๑๖๙ วัน ซึ่งผู้รับจ้างได้ให้ความยินยอมในการแก้ไขสัญญาครั้งนี้แล้ว ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) พิจารณานุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เพื่อให้งานก่อสร้างสามารถดำเนินการต่อไปได้ ประกอบกับจำเป็นต้องเพิ่ม - ลด ปริมาณงานในส่วนอื่นๆ เพื่อความเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการแก้ไข แบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. ยกเลิกแบบรูป รายการจ้างเหมางานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.

คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล

จากเดิม

ตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๓-๑๕	จำนวน ๒ แผ่น
PS-๓-๖๓-๐๑	จำนวน ๑๕ แผ่น
OC-๓-๕๒-๐๑	จำนวน ๑ แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๑๘ แผ่น

ให้ใช้

ตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๓-๑๕/๑	จำนวน ๒ แผ่น
PS-๓-๖๓-๐๑/๑	จำนวน ๑๕ แผ่น
RW-๓-๖๖-๐๑	จำนวน ๑ แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๑๘ แผ่น

๒. แก้ไขบัญชีแนบท้ายแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรคำนวณค่า K งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล

๓. แก้ไขข้อกำหนดเฉพาะงาน งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล

๔. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๑๖๙ วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๘๘ วัน

๕. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๔๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท แก้ไขเป็น ๔๑,๒๙๑,๘๖๗.- บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว

เรียน ล.สนน.

กรณีนี้ สพน. ขออนุมัติเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป
รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาจ้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ
และก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึง
ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ตามสัญญาเลขที่ สพน.สนน. ๑๓/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘
มีนาคม ๒๕๖๕ บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๖๕ และบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๘๑๙ วัน วงเงินค่าจ้าง
๔๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท เนื่องจากปัญหาอุปสรรคมีสิ่งปลูกสร้างรुकล้ำ
แนวเขตสาธารณะบริเวณคลองกล้วย ซึ่ง สพน. ได้ประสาน สนข.
บางขุนเทียนดำเนินการแจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้างให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ที่รูกล้ำแล้ว ปัจจุบัน สนข.บางขุนเทียนยังไม่ได้แจ้งผลการดำเนินการ
และไม่มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รูกล้ำออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นต้อง
แก้ไขสัญญา แบบรูป รายการและบัญชีแนบท้ายสัญญา และปรับ
เพิ่ม-ลดปริมาณงานเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้
วงเงินค่าจ้างลดลงเป็นเงิน ๘,๑๓๓.- บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน
๔๑,๒๙๑,๘๖๗.- บาท และระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๑๖๙ วัน
ซึ่งผู้รับจ้างได้ให้ความยินยอมในการแก้ไขสัญญารั้งนี้แล้ว

กลุ่มงานนิติการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนี้เป็นการขอแก้ไข
สัญญา เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในงานก่อสร้างทำให้ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่ง สพน. และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุได้รับรองว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวไม่ทำให้กรุงเทพมหานคร
ต้องเสียประโยชน์ อำนาจอนุมัติเป็นของ ผว.กทม. ตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ โดยมอบอำนาจให้
รผอ.สนน. ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่
๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียน รผอ.สนน. อนุมัติต่อไป

(นางสาวจิตรา พาเผ่าพันธุ์)
นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานนิติการ
สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการระบายน้ำ

(นางมณฑนา แก้วยม)
นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการระบายน้ำ

เรียน รผอ.สนน.

เพื่อโปรดอนุมัติ ตามที่ สพน.

และกลุ่มงานนิติการเสนอ.

@/กทม

(นางสาวเอื้อน เทพสวัสดิ์)
เลขานุการสำนักงานการระบายน้ำ
๑.๕ ก.ค. ๒๕๖๗

- อนุมัติ ตามที่ สพน.
และกลุ่มงานนิติการ เสนอ

(นายเชษฐา จันทระประภา)
ผู้อำนวยการสำนักงานการระบายน้ำ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

31/๗/๖๗

รผอ. ๖๐๖๓
ดำเนินการ

(นายศุภณัฐ สว่างนวลรักษ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓

ส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาการระบายน้ำ
สำนักงานการระบายน้ำ

สำเนาถูกต้อง

กคย.ก.

(นางสาวกัญญา พงษ์ศิริ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาการระบายน้ำ
สำนักงานการระบายน้ำ

๑.๓ สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีหนังสือที่ กท ๖๒๐๓/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งผลการตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะ บริเวณคลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรี ถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน (เอกสารหมายเลข ๓)

๑.๔ สำนักการระบายน้ำ ได้ตรวจสอบผลการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ บริเวณคลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล ของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน แล้วปรากฏว่าพบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตสาธารณะ บริเวณคลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล ดังนี้

๑.๔.๑ พื้นที่รุกล้ำจุดที่ ๑ มีรั้วคอนกรีตปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตที่ดินสาธารณะ โดยมีนายชูเกียรติ รวยเจริญทรัพย์ เป็นเจ้าของที่ดิน ตามโฉนดเลขที่ ๓๙๒๗ โดยปัจจุบันเจ้าของที่ดินได้ยินยอมให้รื้อถอน รั้วคอนกรีตปลูกสร้างรุกล้ำ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดเข้มน้ำ (CP-๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑.๔.๒ พื้นที่รุกล้ำจุดที่ ๒ มีรั้วคอนกรีตปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตที่ดินสาธารณะ โดยมี (๑) น.ส.ปราณี แยมชื่น (๒) นายยุทธนา แยมชื่น (๓) น.ส.กรรณา แยมชื่น (๔) นายพยับ แยมชื่น (๕) นายยิ่งยงค์ แยมชื่น (๖) นายกำจัด แยมชื่น (๗) น.ส. ศิริรัตน์ แยมชื่น (๘) น.ส.ศิริพร แยมชื่น และ (๙) น.ส.เอ็นดู แยมชื่น เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๑๔๕๒๐ และสำนักการระบายน้ำ ได้ประสานขอความร่วมมือสำนักงานเขตบางขุนเทียนเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตที่ดินสาธารณะ บริเวณดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/ก.๑๒๕๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เอกสารหมายเลข ๔)

๑.๕ บริษัท พี.ซี.อาร์. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด มีหนังสือที่ PCR/คลองกล้วย/AK-๐๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งปัญหาอุปสรรคไม่สามารถก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ตามแบบรูปและรายการ และขอสงวนสิทธิ์ในการขยายอายุสัญญาจนกว่าอุปสรรคดังกล่าวจะสิ้นสุด (เอกสารหมายเลข ๕) โดยยื่นหนังสือที่กลุ่มงานสารบรรณกลางและบริหารเอกสาร ส่วนบริหารกลาง สำนักงาน เลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ ๖๗๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๑.๖ สำนักการระบายน้ำ มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/ก.๑๒๑๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ประสานสำนักงานเขตบางขุนเทียน เพื่อขอทราบความคืบหน้าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตที่ดินสาธารณะ บริเวณคลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล เนื่องจากยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้า การดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตที่ดินสาธารณะบริเวณดังกล่าว จากสำนักงานเขตบางขุนเทียน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ (เอกสารหมายเลข ๖)

๑.๗ สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีหนังสือที่ กท ๖๒๐๓/๓๐๒๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งความคืบหน้าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตที่ดินสาธารณะ บริเวณคลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้ง ๒ แปลง ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมโต้แย้งสิทธิ์และปฏิเสธผลการรังวัด ซึ่งอยู่ระหว่างประสานสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานประวัติความเป็นมาและการได้มาของที่ดินดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามที่เจ้าของที่ดินกล่าวอ้าง หากมีความคืบหน้าจึงได้รายงานให้สำนักการระบายน้ำ ทราบต่อไป (เอกสารหมายเลข ๗)

๑.๘ สำนักการระบายน้ำ มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/ก.๑๘๑๐ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประสานสำนักงานเขตบางขุนเทียน เพื่อขอความร่วมมือให้เร่งรัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ แนวเขตที่ดินสาธารณะบริเวณคลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล เนื่องจากยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตที่ดินสาธารณะบริเวณดังกล่าว จากสำนักงานเขตบางขุนเทียนทำให้ไม่สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ (เอกสารหมายเลข ๘)

(นางสาวกัญญา พงษ์ศิริ)

เจ้าพนักงานเสด็จฯมาปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาการระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำ

๑.๙ สำนักการ...

๑.๙ สำนักการระบายน้ำ มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/ก.๒๕๘๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประสานสำนักงานเขตบางขุนเทียน เพื่อขอความร่วมมือให้เร่งรัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรुकล้ำแนวเขตที่สาธารณะบริเวณคลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล เนื่องจากยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรुकล้ำแนวเขตที่สาธารณะบริเวณดังกล่าวจากสำนักงานเขตบางขุนเทียน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ (เอกสารหมายเลข ๙)

๑.๑๐ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำพิจารณาแล้ว เห็นว่าปัจจุบันยังไม่รับทราบผลการดำเนินการกับเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่รुकล้ำแนวเขตสาธารณะบริเวณจุดที่ ๒ และยังไม่ได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรुकล้ำแต่อย่างใด ประกอบกับพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นคลองแคบ จึงเห็นควรปรับปรุงแบบจากเดิม การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดคานทอ้งคลอง (ชนิดที่ ๒) เป็นการก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำ Steel Sheet Pile เพื่อลดความเสี่ยงจากการขุดดินปรับระดับก่อนดำเนินการคานทอ้งคลองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับรั้วคอนกรีตปลูกสร้างที่รुकล้ำและไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมลดลง

๑.๑๑ ตามแบบก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ แบบแสดงแปลนอาคารสถานีสูบน้ำเลขที่ PS-๓-๖๓-๐๑ กำหนดความกว้างของพื้นที่สถานีสูบน้ำ กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร (เอกสารหมายเลข ๑๐) ซึ่งผลการรังวัดตรวจสอบแนวสาธารณะฯ ที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายละเอียด รูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว.๙) (เอกสารหมายเลข ๑๑) ความกว้างคลองดังกล่าว กว้าง ๑๓.๖๕ เมตร ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาได้

๑.๑๒ ตามรายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล ข้อ ๑.๑๘ กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการฝังท่อระบายน้ำ (DISCHARGE PIPE) ในผนังคอนกรีต แต่ในส่วนการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ ๐.๕ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ ชุด ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า ๕ เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ สำนักการระบายน้ำจะเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองในภายหลัง ซึ่งการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดังกล่าวอาจจะใช้ระยะเวลานานและจะส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำในคลองกล้วยเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยเฉพาะในกรณีที่น้ำในคลองพระยาราชมนตรีมีระดับน้ำสูงกว่าระดับน้ำของคลองกล้วย และเกิดมีฝนตกในพื้นที่อิทธิพลของคลองกล้วย ทำให้ต้องปิดบานประตูระบายน้ำ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องสูบน้ำดังกล่าวเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่คลองกล้วยสู่คลองพระยาราชมนตรี

๒. สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ นำเรียนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามแบบแก้ไขงานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเลตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๓-๑๕/๑ จำนวน ๒ แผ่น (เอกสารหมายเลข ๑๒) แบบเลขที่ PS-๓-๖๓-๐๑/๑ จำนวน ๑๕ แผ่น (เอกสารหมายเลข ๑๓) และแบบเลขที่ RW-๓-๖๖-๐๑ จำนวน ๑ แผ่น (เอกสารหมายเลข ๑๔) โดยผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำลงนามแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/๖๘๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ (เอกสารหมายเลข ๑๕) และสำนักการระบายน้ำ มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/ก.๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ขอเชิญบริษัท พี.ซี.อาร์. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (เอกสารหมายเลข ๑๖) เพื่อร่วมกันประชุมพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานและแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ชั้น ๓ อาคารสำนักการระบายน้ำ ซึ่งผลการประชุมมีมติให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา...

สำเนาให้

กดยก

(นางสาวกัญญา พงษ์ศิริ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำ

แนบท้ายสัญญาฯ จัดทำรายละเอียดแสดงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและลดลง และจัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างในส่วนของงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป และบริษัทฯ ไม่ขัดข้องและยินยอมให้สำนักงานระบายน้ำดำเนินการแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเลได้ รายละเอียดตามรายงานการประชุม เรื่อง การพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล (เอกสารหมายเลข ๑๗)

๓. บริษัท พี.ซี.อาร์. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด มีหนังสือที่ PCR/คลองกล้วย/AK-๐๗๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ยินยอมให้เพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา พร้อมขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล โดยบริษัทฯ พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องและยินยอมให้สำนักงานระบายน้ำพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล (เอกสารหมายเลข ๑๘)

๔. สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/๗๙๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา (เอกสารหมายเลข ๑๙) และสำนักงานระบายน้ำ มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/ก.๑๒๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ขอเชิญบริษัท พี.ซี.อาร์. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (เอกสารหมายเลข ๒๐) เพื่อร่วมกันประชุมพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักงานระบายน้ำ ซึ่งผลการประชุมมีมติให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานฯ เร่งรัดจัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติเพิ่ม-ลด โดยมีรายละเอียดการเพิ่ม-ลดปริมาณงานตามบัญชีแสดงปริมาณงานเพิ่ม-ลด (เอกสารหมายเลข ๒๑) ดังนี้

๔.๑ ปริมาณงานที่ก่อสร้างตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๔๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๒ ปริมาณงานเพิ่ม เป็นเงิน ๑๖,๙๒๗,๗๒๕.๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน ๑ แห่ง

๑.๑ งานขุดดินพร้อมขนย้าย จำนวน ๑ แห่ง ราคาแห่งละ ๒๗๓,๒๘๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๒๗๓,๒๘๐.๐๐ บาท

๑.๕ งานทรายหยาบอัดแน่น จำนวน ๑ แห่ง ราคาแห่งละ ๘,๔๘๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๘,๔๘๐.๐๐ บาท

๑.๖ งานคอนกรีตหยาบ จำนวน ๑ แห่ง ราคาแห่งละ ๒๐,๕๖๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๒๐,๕๖๐.๐๐ บาท

๑.๗ งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. อาคารบังคับน้ำ ที่ระดับ -๑.๕๐ ม.รทก. จำนวน ๑ แห่ง ราคาแห่งละ ๙๓๒,๖๖๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๙๓๒,๖๖๐.๐๐ บาท

๑.๘ งานโครงสร้างผนัง ค.ส.ล. อาคารบังคับน้ำ จำนวน ๑ แห่ง ราคาแห่งละ ๑,๐๘๙,๔๐๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑,๐๘๙,๔๐๐.๐๐ บาท

สำเนาถูกต้อง

กฤษฎา

๑.๙ งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. อาคารบังคับน้ำ ที่ระดับ +๒.๐๐ ม.รทก. จำนวน

๑ แห่ง ราคาแห่งละ ๖๕,๘๕๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๖๕,๘๕๐.๐๐ บาท

(นางสาวกัญญา พงษ์ศิริ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาการระบายน้ำ

สำนักงานระบายน้ำ

๑.๒๕ จัดหาและ...

๑.๒๕ จัดหาและติดตั้งตะแกรงดักขยะ ขนาด ๑.๕๐x๒.๐๐ ม. ขุบกั้วไนซ์ จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๑๗,๕๒๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๕๒,๕๖๐.๐๐ บาท

๑.๒๖ จัดหาและติดตั้งตะแกรงดักขยะ ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐ ม. ขุบกั้วไนซ์ จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๒๑,๙๒๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๖๕,๗๖๐.๐๐ บาท

๑.๒๗ จัดหาและติดตั้งตะแกรงบ่อสูบ (ฝ๑) จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๔๙,๒๑๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑๔๗,๖๓๐.๐๐ บาท

๑.๓๐ จัดหาและติดตั้งตะแกรงบ่อสูบ (ฝ๔) จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๒๓,๕๒๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๒๓,๕๒๐.๐๐ บาท

๑.๓๒ งานติดตั้งบันไดเหล็ก ขุบกั้วไนซ์ จำนวน ๘ ขึ้น ราคาขึ้นละ ๑๖๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑,๒๘๐.๐๐ บาท

๑.๓๓ งานก่อสร้างโครงสร้างรองรับตู้สำนักงาน จำนวน ๑ แห่ง ราคาแห่งละ ๒๐๓,๕๘๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๒๐๓,๕๘๐.๐๐ บาท

๑.๓๖ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม แบบ Radial Flow ขนาด ๐.๕๐ ลบ.ม./วินาที พร้อมตู้ควบคุมครบชุด และท่อ Discharge Pipe ขนาด ϕ ๕๐๐ มม. Hot Dip Galvanized จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑,๘๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑,๘๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๓๗ จัดหาและส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป ขนาด ๒.๔๐ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๔๙,๒๒๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๔๙,๒๒๐.๐๐ บาท

๑.๓๘ งานรื้อบานประตูระบายน้ำ Stainless Steel จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๑๖,๒๗๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๓๒,๕๔๐.๐๐ บาท

๒. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดเสาเข็มยื่น (CP๓) ยาวประมาณ ๑๒๐ เมตร

๒.๗ งานขุดลอกคลอง ยาวประมาณ ๑๖.๗๐ เมตร ราคาเมตรละ ๘,๕๐๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑๔๑,๙๕๐.๐๐ บาท

๓. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดตาดท้องคลอง ยาวประมาณ ๕๖๐ เมตร

๓.๑ ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. ชนิดตาดท้องคลอง (ชนิดที่ ๑) TYPE KL-๒ ยาวประมาณ ๒๘๐ เมตร

๓.๑.๗ สร้างพื้นตาดท้องคลอง ค.ส.ล. จำนวน ๒๘๖.๐๐ ตร.ม. ราคาเมตรละ ๒,๙๐๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๘๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท

๓.๑.๑๑ งานก่อสร้างกำแพงกันดิน Retaining Wall จำนวน ๖.๕๐ เมตร ราคาเมตรละ ๔๙,๕๙๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๓๒๒,๓๓๕.๐๐ บาท

๓.๒ ก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำ Steel Sheet Pile ความยาวรวมประมาณ ๒๔๕ เมตร

๓.๒.๑ ตอก Steel Sheet Pile U-Type Section ๔๐๐x๑๒๕x๑๓ มม. (๖๐ กก./ม.) ยาว = ๖.๐๐ ม. พร้อมทาสี จำนวน ๘๖.๐๐ แผ่น ราคาแผ่นละ ๒,๕๙๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๒๒๒,๗๔๐.๐๐ บาท

๓.๒.๒ ตอก Steel Sheet Pile U-Type Section ๔๐๐x๑๒๕x๑๓ มม. (๖๐ กก./ม.) ยาว = ๘.๐๐ ม. พร้อมทาสี ๒๑๔.๐๐ แผ่น ราคาแผ่นละ ๒,๙๑๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๖๒๒,๗๔๐.๐๐ บาท

๓.๒.๓ จัดหาและตอก Steel Sheet Pile U-Type Section ๔๐๐x๑๒๕x๑๓ มม. (๖๐ กก./ม.) ยาว = ๘.๐๐ ม. พร้อมทาสี ๔๓๐.๐๐ แผ่น ราคาแผ่นละ ๑,๕๙๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๖,๘๔๑,๖๙๐.๐๐ บาท

๓.๒.๔ งานคานทับหลัง ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร ราคาเมตรละ ๕,๓๑๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๗๙๖,๕๐๐.๐๐ บาท

๓.๒.๕ งานทางเดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ ๑๔๕.๐๐ เมตร ราคาเมตรละ ๔,๕๗๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๖๖๒,๖๕๐.๐๐ บาท

สำเนาถูกต้อง

กฤษฎา

(นางสาวกัญญา พงษ์ศิริ

เจ้าหน้าที่สดุด้านงาน

บริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนามหาวิทยาลัย

สำนักการพยาบาล

๓.๒.๖ จัดหาและ...

๓.๒.๖ จัดหาและติดตั้งราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ ๑๔๕.๐๐ เมตร
ราคาเมตรละ ๑,๙๒๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๒๗๘,๔๐๐.๐๐ บาท

๓.๒.๗ งานขุดลอกคลอง ยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร ราคาเมตรละ
๙,๑๖๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๓ ปริมาณงานลด เป็นเงิน ๑๖,๙๓๕,๘๕๘.๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน ๑ แห่ง

๑.๑ งานขุดดินพร้อมขนย้าย จำนวน ๑.๐๐ แห่ง ราคาแห่งละ ๓๔๑,๖๐๐.๐๐ บาท
ลดลงเป็นเงิน ๓๔๑,๖๐๐.๐๐ บาท

๑.๒ จัดหาและตอกเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๑๔.๐๐ ม.
จำนวน ๘.๐๐ ต้น ราคาต้นละ ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๓ จัดหาและตอกเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๑๓.๐๐ ม.
จำนวน ๒.๐๐ ต้น ราคาต้นละ ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๔ จัดหาและตอก Steel Sheet Pile U-Type Section ๔๐๐x๑๒๕x๑๓ มม.
(๖๐ กก./ม.) ยาว = ๔๐๐ ม. พร้อมทาสี จำนวน ๕๐๐ แผ่น ราคาแผ่นละ ๑๐,๓๐๐.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท

๑.๕ งานทรายหยาบอัดแน่น จำนวน ๑.๐๐ แห่ง ราคาแห่งละ ๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท
ลดลงเป็นเงิน ๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท

๑.๖ งานคอนกรีตหยาบ จำนวน ๑.๐๐ แห่ง ราคาแห่งละ ๒๕,๗๐๐.๐๐ บาท
ลดลงเป็นเงิน ๒๕,๗๐๐.๐๐ บาท

๑.๗ งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. อาคารบังคับน้ำ ที่ระดับ -๑.๕๐ ม.รทก. จำนวน ๑.๐๐ แห่ง
ราคาแห่งละ ๑,๒๖๑,๙๐๐.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๑,๒๖๑,๙๐๐.๐๐ บาท

๑.๘ งานโครงสร้างผนัง ค.ส.ล. อาคารบังคับน้ำ จำนวน ๑.๐๐ แห่ง ราคาแห่งละ
๑,๗๐๒,๒๐๐.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๑,๗๐๒,๒๐๐.๐๐ บาท

๑.๙ งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. อาคารบังคับน้ำ ที่ระดับ +๒.๐๐ ม.รทก. จำนวน ๑.๐๐ แห่ง
ราคาแห่งละ ๑๖๔,๔๐๐.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๑๖๔,๔๐๐.๐๐ บาท

๑.๑๐ จัดหาและตอกเสาเข็ม I-๐.๒๖x๐.๒๖x๘.๐๐ ม. จำนวน ๕.๐๐ ต้น ราคาต้นละ
๙,๘๐๐.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑๑ สร้างพื้นลาดท้องคลอง ค.ส.ล. จำนวน ๔๙.๐๐ ตร.ม. ราคา ตร.ม. ละ
๓,๒๐๐.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๑๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท

๑.๑๒ จัดหาและตอกเสาเข็มพืด ค.อ.ร. ขนาด ๐.๑๕x๐.๓๕x๔.๐๐ ม. จำนวน ๙.๐๐ ต้น
ราคาต้นละ ๗,๙๐๐.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๗๑,๑๐๐.๐๐ บาท

๑.๑๓ งานคานทับหลัง ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๓.๐๐ เมตร ราคาเมตรละ
๒,๔๐๐.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๗,๒๐๐.๐๐ บาท

๑.๑๖ จัดหาและติดตั้งท่อระบายน้ำฝังในผนังคอนกรีต (Discharge Pipe)
ขนาด ϕ ๕๐๐ มม. จำนวน ๑.๐๐ ชุด ราคาชุดละ ๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท

๑.๒๕ จัดหาและติดตั้งตะแกรงดักขยะ ขนาด ๑.๕๐x๒.๕๐ ม. ขุบกั้วไนซ์
จำนวน ๓.๐๐ ชุด ราคาชุดละ ๒๑,๙๐๐.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๖๕,๗๐๐.๐๐ บาท

๑.๒๖ จัดหาและติดตั้งตะแกรงดักขยะ ขนาด ๒.๐๐x๒.๕๐ ม. ขุบกั้วไนซ์
จำนวน ๓.๐๐ ชุด ราคาชุดละ ๒๗,๔๐๐.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๘๒,๒๐๐.๐๐ บาท

กลยกร.

(นางสาวกัญญา พงษ์...

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนา...

สำนักการระบายน้ำ

๑.๒๗ จัดหาและ...

สำเนาการระบาย"

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล ได้ร่วมกันพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานแล้ว ปรากฏว่ามีปริมาณงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑๖,๙๒๗,๗๒๕.๐๐ บาท และมีปริมาณงานก่อสร้างลดลงเป็นเงิน ๑๖,๙๓๕,๘๕๘.๐๐ บาท ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างลดลงจากสัญญาเดิม เป็นเงิน ๘,๑๓๓.๐๐ บาท (๑๖,๙๓๕,๘๕๘.๐๐ - ๑๖,๙๒๗,๗๒๕.๐๐ = ๘,๑๓๓.๐๐) และทำให้วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสัญญา คงเหลือเป็นเงิน ๔๑,๒๙๑,๘๖๗.๐๐ บาท (๔๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๘,๑๓๓.๐๐ = ๔๑,๒๙๑,๘๖๗.๐๐) รายละเอียดตามรายงานการประชุม เรื่อง การพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล (เอกสารหมายเลข ๑๕) ส่วนระยะเวลาการก่อสร้างพิจารณา ดังนี้

๕.๑ ปริมาณงานที่ลดลงเป็นเงิน ๑๖,๙๓๕,๘๕๘.๐๐ บาท

คิดเป็นผลงาน = $(๑๖,๙๓๕,๘๕๘.๐๐ / ๔๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐) \times ๑๐๐ = ๔๑.๐๑ \%$

คิดเทียบเป็นวัน = $(๔๑.๐๑ \times ๒๐๐) / ๑๐๐ = ๘๒.๐๒$ วัน

พิเศษ = ๘๓ วัน

๕.๒ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑๖,๙๒๗,๗๒๕.๐๐ บาท โดยบริษัทฯ ได้เสนอแผนงานก่อสร้างที่จะใช้ดำเนินการในส่วนของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เป็นระยะเวลาจำนวน ๙๐๐ วัน (เอกสารหมายเลข ๑๖) แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างในส่วนของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เป็นระยะเวลาจำนวน ๒๕๒ วัน รายละเอียดตามแผนการดำเนินงานก่อสร้าง (งานเพิ่ม) งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล (เอกสารหมายเลข ๑๗)

ดังนั้น คิดเป็นระยะเวลาเพื่อดำเนินงานก่อสร้างใหม่ที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๖๙ วัน (๒๕๒ - ๘๓ = ๑๖๙ วัน) และการขออนุมัติเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูปรายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในงานปรับปรุงดังกล่าวและเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์สอดคล้องเหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานและตามหลักวิศวกรรม และเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและสามารถป้องกันน้ำท่วมได้เช่นเดิม ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน และไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์แต่อย่างใด

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงานพัฒนานระบบระบายน้ำ พิจารณาแล้วเห็นว่างานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล มีเหตุอุปสรรคทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปและรายการที่กำหนดไว้ได้ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาตามรายละเอียดข้อเท็จจริงข้างต้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาแล้ว ซึ่งการแก้ไขเพิ่ม-ลดปริมาณงานในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมและวัตถุประสงค์ของสัญญา และไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์ จึงเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขสัญญา แบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำเนาถูกต้อง

กฤษกร

(นางสาวกัลยากร พงษ์ศิริ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานทั่วไป สำนักงานพัสดุ

สำนักการระบายน้ำ

๑. อนุมัติให้...

๑. อนุมัติให้ยกเลิกแบบรูปรายละเอียด แบบเลขที่ GP-๓-๖๓-๑๕ จำนวน ๒ แผ่น และให้ใช้แบบเลขที่ GP-๓-๖๓-๑๕/๑ จำนวน ๒ แผ่น แทน

๒. อนุมัติให้ยกเลิกแบบรูปรายละเอียด แบบเลขที่ PS-๓-๖๓-๐๑ จำนวน ๑๕ แผ่น และให้ใช้แบบเลขที่ PS-๓-๖๓-๐๑/๑ จำนวน ๑๕ แผ่น แทน

๓. อนุมัติให้ยกเลิกแบบรูปรายละเอียด แบบเลขที่ OC-๓-๕๒-๐๑ จำนวน ๑ แผ่น และให้ใช้แบบเลขที่ RW-๓-๖๖-๐๑ จำนวน ๑ แผ่น

๔. อนุมัติให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล จำนวน ๓ หน้า และให้ใช้บัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๓ หน้า แทน

๕. อนุมัติให้ยกเลิกรายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล จำนวน ๘ หน้า และให้ใช้รายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๙ หน้า แทน

๖. อนุมัติให้แก้ไขวงเงินค่าจ้างก่อสร้าง โดยลดวงเงินค่าจ้างก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๘,๑๓๓.๐๐ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๔๑,๒๕๑,๘๖๗.๐๐ บาท

๗. อนุมัติให้แก้ไขระยะเวลาก่อสร้าง เพิ่มขึ้นเป็นเวลา ๑๖๙ วัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๙๘๘ วัน

อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ โดยมอบอำนาจให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานการระบายน้ำ ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กลุ่มงานนิติการสำนักงานเลขาธิการ	
สำนักการระบายน้ำ	
รับที่	ท ๖๐๔
วันที่	๑๗ พ.ค. ๒๕๖๗ ①
เวลา	๐๙.๐๐ ๑.๕ น. ๒๕๖๗ ②
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๗ ③	


กลุ่มงานนิติการ
พิจารณาเสนอ


(นายสัญญาลักษณ์ ก้องกิจการ)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษา
สำนักการระบายน้ำ


(นางมัทนา แก้วม)
กิตติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สำนักงานเลขาธิการ สำนักการระบายน้ำ
รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักการระบายน้ำ
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง
กิตติกร

(นางสาวกัญญา เพชรบุรี)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษา
สำนักการระบายน้ำ

มอบคุณ.....
คำเนินการ

(นางสาวกัญญา เพชรบุรี)
กิตติกรชำนาญการ กลุ่มงานนิติการ
สำนักงานเลขาธิการ สำนักการระบายน้ำ